

Anexo III

MUNICÍPIO DE VILA REAL		
Empreitada:		
LOJA TIPO		
CONTENTOR Marítimo		
<i>Estimativa Orçamental</i>		
Art.	Designação	Totais
1	CONTENTOR Marítimo ASIS 40' C12,030mxL2,438mxA2,690m equivalente, devendo manter as mesmas dimensões	40 000,01 €
2	Mobiliário	14 500,00 €
3	Rampa	780,00 €
	TOTAL	55 280,01 €

A ESTES PREÇOS ACRESCE O IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR

MUNICÍPIO DE VILA REAL					
Empreitada:					
LOJA TIPO					
CONTENTOR Marítimo					
Estimativa Orçamental					
Art.	Un.	Descrição	Medição	Preço Unitário	Valor
1.		CONTENTOR Marítimo ASIS 40´ C12,030mxL2,438mxA2,690m ou equivalente devendo manter as mesmas dimensões.			
1.1	UN	CONTENTOR Marítimo ASIS 40´ C12,030mxL2,438mxA2,690m ou equivalente	1,00		
1.2	UN	TRANSPORTE+Descarga Contentor 40´	1,00		
1.3	UN	ABERTURA VÃOS+REFORÇOS em Tubo Aço Galvanizado Serviço corte p/Abertura vãos. Pré-aços em tubo ferro galvanizado (p/assentamento de caixilharia alumínio). Remates em chapa galvanizada quinada 1.5mm.	1,00		
1.4	M2	ISOLAMENTO TÉRMICO XPS 50mm de paredes e tectos pelo interior Isolamento térmico em revestimento interior directo de placas coladas á superfície suporte, com espumaadesiva de poliuretano monocomponente PU ETICS, formado por painel rígido de poliestireno extrudido, de superfície lisa e bordo lateral macho- fêmea, de 50 mm de espessura. Inclui tratamento de pontos singulares.	88,92		
1.5	M2	REV.paredes int.painel compósito mad/cim.VIROC 12mm PR br Revestimento de Paredes interiores. Painel compósito madeira/cimento. Côr: Preto. Acabamento: Bruto (painel natural). Espessura: 12mm. Estrutura autoportante em tubo rectangular galvanizado 50x30/50x20x1.5mm (Horizontal/vertical). Soldaduras+Fixações mecânicas. Fixações:parafusos e/ou rebites galvanizados.	68,25		
1.6	M2	REFORÇOS em MDF STD de paredes e/ou tectos Placas de MDF STD crú, c/19mm, para consolidação/reforço em zonas específicas de paredes e/ou tectos interiores.	5,03		
1.7	M2	REGULARIZAÇÃO e NIVELAMENTO de Pavimento			

		Preparação de base. Camada fina de argamassa autonivelante, de 10mm espessura média, para regularização e nivelamento da base de pavimento existente. inclui aplicação prévia de primário de aderência.	30,00		
1.8	M2	PAVIMENTO CERÂMICO STUDIO Anthracite 45x45x0.85 Matte Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico STUDIO Anthracite, Natural (matte), c/45x45x0.85cm, incluindo cola flexível, betumagem e limpeza superficial.	28,28		
1.9	M2	TECTO FALSO CONTÍNUO LISO de PLADUR 13H T30G Solução para tectos interiores, constituída por estrutura autoportante em tubo rectangular galvanizado 30x30x1.5mm, na qual são fixadas 1 camada de placas BA13H (Hidrofuga). Soldaduras+Fixações mecânicas. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.	30,00		
1.10	UN	PORTA Correr 2F 2.15x2.5 Alumínio/vid.duplo 6Planitherm+8+44.1 Caixilharia Exterior em Alumínio Lacado 7016 Mate. Vidro Duplo 6 Planitherm 4S+8+Laminado 44.1 incolor. Dim.2150x2500mm (L*A). Fechos laterais multiponto c/chave e asa simples. Mão Obra/Montagem incluída.	4,00		
1.11	UN	JANELA Basculante/Fixo 1.2x1 Aluminio/vid.duplo 6Planith+8+44.1 Caixilharia Exterior em Alumínio Lacado 7016 Mate. 1 Folhas Móvel (basculante)+Fixo. Vidro Duplo 6 Planitherm 4S+8+Laminado 44.1 incolor. Dim.1200x1000mm (L*A). Mão Obra/Montagem incluída.	1,00		
1.12	M2	PINTURA exterior com ESMALTE de POLIURETANO RAL 7016 inclui: 1.Reparação de superfícies ferrosas oxidadas: Remoção de tintas velhas e soltas, oxidação e outros contaminantes. Aplicação de Primário epóxi de alumínio, de alta espessura, CIN 7N-180 C-Pox ST180, nas áreas oxidadas. 2.Aplicação de 1 Demão geral de Primário epóxi de alumínio, de alta espessura, CIN 7N-180 C-Pox ST180. 3.Aplicação de 2 Demãos de Esmalte de poliuretano CIN 7P-610 C-Thane S610 Sat.	120,00		
1.13	UN	REDE interior de ÁGUA e ESGOTO (Tubagem/Acessórios)			

		Materiais aplicar: - Canalização de águas sanitárias (água fria) em tubo/acessórios PPR. - Esgotos em tubo/acessórios PVC. - Torneiras de esquadria e acessórios de ligação. - Fixações. (Bancada Técnica c/pio)	1,00		
1.14	UN	Aparelho de AR CONDICIONADO			
		Deve incluir Tubagem e acessórios de montagem.	1,00		
1.15	UN	EXTRACTOR de AR	2,00		
1.16	VG	QUADROS E TERRAS (exclui chegadas)	1,00		
1.17	VG	LUMINAÇÃO	1,00		
1.18	VG	ILUMINAÇÃO de SEGURANÇA	1,00		
1.19	VG	TOMADAS em Regime Normal	1,00		
1.20	VG	ITED	1,00		
1.21	VG	SISTEMA de SOM ambiente	1,00		
1.22	VG	SISTEMA de DETECÇÃO de INCÊNDIO	1,00		
1.23	VG	SISTEMA de DETECÇÃO de INTRUSÃO	1,00		
1.24	VG	DIVERSOS (consumíveis)	1,00		
1.25	VG	M.OBRA-inf.eléctricas	1,00		
TOTAL					40 000,01 €

MUNICÍPIO DE VILA REAL					
Empreitada:					
LOJA TIPO					
CONTENTOR Marítimo					
Estimativa Orçamental					
Art.	Un.	Descrição	Medição	Preço Unitário	Valor
2.		MOBILIÁRIO			
2.1	UN	BALCÃO ATENDIMENTO Melamina 900x1000x600mm	1,00		
2.2	UN	VITRINE Acrílico transparente Dim.435x638x340mm. 3 níveis.	1,00		
2.3	UN	EXPOSITOR Melamina/OSB	1,00		
2.4	UN	BANCADA c/Pio Melamina 1400x1200x600mm inclui: Tampo vidro lacado preto 8mm. 1 Lava-louça 1Pia. 1 Monocomando Bica alta recta.	1,00		
2.5	UN	MÓVEL SUPERIOR Melamina 900x1200x350mm	1,00		
2.6	UN	MÓVEL ALTO APOIO Melamina 2500x2100x600mm	1,00		
2.7	UN	JARDIM VERTICAL c/plantas artificiais A1250x4840mm	1,00		
2.8	UN	MESA Tampo Melamina 38x600x600mm+Pé metal.pint.epoxy Dim.750x600x600mm. Tampo: Melamina 38mm. Estrutura: Ferro.Pintado epoxy.	6,00		
2.9	UN	MESA REBATÍVEL Melamina 38x1000x200mm inclui: 2 suportes metal.rebatíveis.	1,00		
2.10	UN	BANCO BAIXO	6,00		
2.11	UN	BANCO CORRIDO c/Almofadas 980x4840x535mm	1,00		
2.12	M2	ESTORE interior ROLO Screen 3.5 Edge Dark Grey 2500x2080mm(AxL)	4,00		
2.13	UN	ESTORE interior ROLO Screen 3.5 Edge Grey 1050x1300mm(AxL)	1,00		

2.14	VG	TRANSPORTE+MONTAGEM MOBILIÁRIO	1,00		
TOTAL					14 500,00 €

MUNICÍPIO DE VILA REAL					
Empreitada:					
TRANSFORMAÇÃO DE CONTENTOR MARÍTIMO					
Estimativa Orçamental					
Art.	Un.	Descrição	Medição	Preço Unitário	Valor
3.		RAMPA			
3.1	UN	Rampa + Arranjo Exterior Estrutura em Betão Retirar Guias existentes em Betão Pavimentação em Pavê (igual ao existente) + Trabalhos preparatórios.	1		
TOTAL					780,00 €
